

附件1:



专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	45022420D000000052069						
项目名称	融安县人民医院大良分院医技住院综合楼项目						
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）-2022 年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）/ 2022 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2022 年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）						
项目单位	融安县人民医院						
项目单位主管部门	融安县卫生健康局						
项目性质	新建项目（√） 续建项目（ ）						
开竣工及收益实现时间	开工时间	2023 年 3 月	竣工时间	无	项目收益实现时间	无	
项目实施进度安排	由于资金不到位项目已停工						
项目资金来源及落实情况(万元)	资金来源	金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵押状况
	合计	0	-				无

	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）		其中：中央		-				
			自治区		-				
	专项债券资金			600	3.32/3.28	8.54	600	2024 年	
	自有资金				-				
	非政府债券融资资金								
	其中：银行贷款								
	其他融资资金								
项目概况	建设地点	融安县大良镇大良街 714 号			建筑面积		10821.88 平方米		
	立项依据	融发改规字【2022】97 号							
	项目用途	医技住院综合楼							
	可行性和必要性	目前卫生院现有开放病床 60 张，院内的医疗业务用房长期处于紧张状态，且随着住院人数的逐年增加，导致院内床位严重不足，为进一步加强卫生院各科室的能力建设，改善患者就医条件，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求，解决群众就医难看病贵的突出矛盾，为群众就诊医疗提供一个安全、便捷、高效、廉价、和谐的就医环境，新建一栋医技住院综合楼是必要的。							
	实施（建设）内容	项目占地面积 1710.04 m²，约配置床位 188 张，项目总建筑面积 10821.88 m²，新建一栋医技综合楼，医技配套建设设备用房，地下消防水池及水泵房、给排水工程、电气工程、通风空调工程、室内外装修装饰工程、医用气体工程、特殊科室装修、消防工程及其他附属配套工程等。							
项目总体绩效目标		完成项目建设，解决床位紧张问题，提高医院医疗保健水平。							
中期绩效目标（2023-2026 年）		完成项目主体建设。							

自评得分（满分100分）	0			专项债券支出进度（10分）		0	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标 （50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）	产出数量	指标 1:	10821.88 m²	10	完成基础开挖	施工预付款未获支付
			指标 2:	8 层主体建设	10	未完成	施工预付款未获支付
		产出质量	指标 1:	项目合格率	5	未完成	施工预付款未获支付
			指标 2:	项目变更率	5	未完成	施工预付款未获支付
		产出时效	指标 1:	2025 年完成一期项目建设	5	未完成	施工预付款未获支付
			指标 2:	2026 年完成一期项目建设	5	未完成	施工预付款未获支付
		产出成本	指标 1:	超概算<10%	5	尚不能统计	施工预付款未获支付
			指标 2:	按时产生收益	5	未完成	施工预付款未获支付
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	效果指标 （30分）	经济效益	指标 1:	新增床位 92 张	5	未完成	施工预付款未获支付
			指标 2:	业务用房增加	5	未完成	施工预付款未获支付
		社会效益	指标 1:	员工工作环境满意度提升	5	未完成	施工预付款未获支付
			指标 2:	医疗环境提升	5	未完成	施工预付款未获支付
		生态效益	指标 1:	医院医疗环境提升率	5	未完成	施工预付款未获支付
			指标 2:				
		可持续影响	指标 1:	项目可使用年限 50 年	5	尚未竣工	施工预付款未获支付
			指标 2:				施工预付款未获支付

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	指标 1:	患者满意度>80%	10	未完成	施工预付款未获支付
		指标 2:				

备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。