

附件 2:



融安县人民医院专项债券项目绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本单位上年新增专项债券 600 万元，该资金指标用于融安县人民医院大良卫生院医技住院综合楼项目建设。该项目已完成基坑开挖和施工勘察工作，申请的施工预付款未获得支付项目后续工作无法继续开展目前处于停工状态，专项债至今支付金额 0 元。

二、自评发现的问题和改进措施

该项目因施工预付款未获得支付，目前处于停工状态，我单位将继续与项目主管部门沟通尽快将项目资金落实到位，及时复工并完成项目建设。

附：项目自评汇总表

附：

项目自评汇总表

[illegible]

